

**Показники економії ПЕР  
за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів  
за 9 місяців 2019 року  
по КП „Черкасиводоканал”**

№ п/п	Впроваджені енергозберігаючі заходи, технології та обладнання	Місце впровадження	Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування		Економія паливно-енергетичних ресурсів за звітний період від реалізації енергозберігаючих технологій та обладнання							
			тис.грн.	Код джерел фінансування	Всього зекономлено т. у. п.	Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн.	У тому числі					
							Природний газ, тис.м <sup>2</sup>	Нафта, нафтопродукти, т.	Вугілля, т.	Електроенергія, тис. кВт.год.	Теплоенергія Гкал.	Інші види палива, т. у.п.
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Головна каналізаційна насосна станція № 2. Придбання та заміна робочого колеса до н/а № 1 FLUGT 3171.181; P = 22 кВт.	ЕВ і КНС	733	4	1,52	11,78				4,32		
2.	РКНС «Профілакторій». Придбання та заміна робочого колеса до н/а № 1 FLUGT 3171.181; P = 22 кВт.	ЕВ і КНС	123	4	2,54	19,71				7,23		
3.	Перевірка стану водоводів та пошук прихованих витоків ультразвуковим корелятором «EUREKA – 3».	ЕВ і КНС	—	—	5,21	40,43				14,83		
4.	Пошук підземних та несанкціонованих врізок води та каналізації трасошукачем «RD 8000 RDLB»	По всіх підрозділах	—	—	3,42	26,52				9,73		
5.	Ведення раціональних режимів роботи насосних агрегатів	По всіх підрозділах	—	—	10,99	85,29				31,29		
<b>ЗАГАЛОМ</b>			856	4	<b>23,68</b>	<b>183,73</b>				<b>67,40</b>		